

Välj den/de rapporter du behöver


- Markbädd
- Infiltration
- Minireningsverk
- Sluten tank

Sökande/personuppgifter

Fastighetsbeteckning	Fastighetsadress (där avloppet finns)
Förnamn	Efternamn
Personnummer/organisationsnummer	Adress
Postnr	Ort
Telefonnummer	E-post

Entreprenör ansvarig för utförande

Namn	
Telefonnummer	E-post



Entreprenörsrapport - Markbädd

Anläggning

Kontrollpunkt 1 - slamavskiljare

Fabrikat/modell	Våtvoly m ³
-----------------	------------------------

Material

Plast/Glasfiber
 Betong
 Annat material

Om annat material, var god ange

Förankring

Ja
 Nej

Om ja, var god ange

Kontrollpunkt 2 - pumpbrunn

Ja, pumpbrunn
 Ja, pump i slamavskiljaren
 Nej

Larm

Ja
 Nej

Kontrollpunkt 3 - fördelningsbrunn

Ja
 Ja, i slamavskiljaren
 Nej

Kontrollpunkt 4

Traditionell markbädd
 Markbädd med moduler/kassetter
 Markbädd på burk

Fabrikat och modell

Kontrollpunkt 5 - om traditionell markbädd eller markbädd med moduler/kassetter anlagts

Bäddens längd	Bäddens bredd	
Bäddens storlek i m ²	Antal moduler/kassetter	
Schaktbottens avstånd till grundvattennivån vid anläggningstillfället		
Spridningsledningens diameter	Antal	Längd per ledning



Luftningsrör

 Ja Nej

Antal

Kontrollpunkt 5a - Spridningslager

Material	Tjocklek	Fraktion
----------	----------	----------

Kontrollpunkt 5b - Markbäddslager

Material	Tjocklek	Fraktion
----------	----------	----------

Kontrollpunkt 5c - Eventuellt materialavskiljande skikt

Material	Tjocklek	Fraktion
----------	----------	----------

Kontrollpunkt 5d - Dräneringslager

Material	Tjocklek	Fraktion
Täckning	Typ av markisolering	

Kontrollpunkt 5e - Dränering

Avskärande dränering uppströms bädden

 Ja Nej

Avstånd från bädden	Djup
---------------------	------

Kontrollpunkt 6 - Kompletterande rening för reduktion av fosfor Ja Nej

Om ja, ange fabrikat och modell

Kontrollpunkt 7 - Efterbehandling Ja Nej

Om ja, beskriv vad

Övrigt

Övrig information



Entreprenörsrapport - Infiltration

Anläggning

Kontrollpunkt 1 - slamavskiljare

Fabrikat/modell	Våtvoly m ³
-----------------	------------------------

Material

Plast/Glasfiber
 Betong
 Annat material

Om annat material, var god ange

Förankring

Ja
 Nej

Om ja, var god ange

Kontrollpunkt 2 - pumpbrunn

Ja, pumpbrunn
 Ja, pump i slamavskiljaren
 Nej

Larm

Ja
 Nej

Kontrollpunkt 3 - fördelningsbrunn

Ja
 Ja, i slamavskiljaren
 Nej

Kontrollpunkt 4 - Infiltration

Traditionell infiltration
 Infiltration med moduler
 Förstärkt infiltration

Kontrollpunkt 5 - om traditionell infiltration/moduler anlagts

Fabrikat och modell	Antal moduler	
Bäddens längd	Bäddens bredd	
Schaktbottens avstånd till grundvattennivån vid anläggningstillfället	Schaktbottens avstånd till högsta dimensionerade grundvattenyta	
Spridningsledningens diameter	Antal	Längd per ledning
Antal luftningsrör		



Kontrollpunkt 6 - Dränering

Avskärande dränering

 Ja Nej**Kontrollpunkt 7 - Isolering av anläggning**

Isolering av anläggning

 Ja Nej

Typ av isolering

Beskrivning av installerat grundvattenrör

Rörets diameter	Avstånd mellan infiltrationsnivå och rörets botten (minst 1,4 m)
Avstånd mellan markytan och rörets botten (minst 2,5 m)	
Beskrivning av rörets perforering/filter, längd (ca 0,5 m) och typ av perforering	


Finns grovt grus/singel runt den perforerade nederdelen/filtret

 Ja Nej

Beskrivning av grundvattenrörets placering i förhållande till infiltrationsanläggningen

Övrigt

Övriga upplysningar



Entreprenörsrapport - Minireningsverk

Anläggning

Minireningsverk, fabrikat och modell

Slamavskiljare

Inbyggd i minireningsverket

Separat

Fabrikat och modell

Volym

Material slamavskiljare

Plast/glasfiber

Betong

Annat material

Ange material

Larm

Ja

Nej

Förankring av anläggning

Ja

Nej

Hur

Pumpanläggning

Ja, i minireningsverket

Ja, separat

Nej

Bufferttank

Ja

Nej

Volym

Efterbehandling

Utsläpp sker till

Dike

Bäck

Dolt utsläpp

Annat

Om annat, var god ange



Provtagningsbrunn/utloppsbrunn

Ja

Nej

Serviceavtal

Ja

Nej

Upprättat med

Övrigt

Övriga upplysningar



Entreprenörsrapport Slutentank

Anläggning

Fabrikat och modell	Volym
---------------------	-------

Material

Plast Glasfiber

Annat

Om annat, var god ange

Larm

Ja Nej

Förankring av anläggning

Ja Nej

Hur

Manlucka/inspektionslucka finns

Ja Nej

Snålspolande toalett

Ja Nej

Extremt snålspolande toalett

Ja Nej

Övrigt

Övriga upplysningar



Dokumentation

Miljönämndens beslut

Diarienummer	Datum
--------------	-------

Färdigställande och driftsättning

Datum för färdigställande	Datum för driftsättning
---------------------------	-------------------------

Den nya anläggningen ersätter tidigare avloppsanläggning

Ja Nej Delvis

Beskriv hur

Avvikelser

Avloppsanordningen (fler än ett alternativ kan fyllas i)

- är utförd helt enligt insänd anmälan/ansökan om meddelat beslut
- är utförd helt enligt lägningsanvisningar från tillverkaren
- avviker från insänd anmälan/ansökan, meddelat beslut eller tillverkarens lägningsanvisningar

Beskriv avvikelser

Saknas uppgifter i rapporten eller saknas fotodokumentation behövs dessa uppgifter kompletteras innan bekräftelse kan skickas.

